

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione atto n. 2025/10**

**Videoconferenza del 14/05/2025, ore 16:00**

Presieduta dal Presidente dell'Agenzia **Maurizio Rossi**

Presenti:

**Alberto Borsari**, Consigliere e Vicepresidente

**Giorgio Bassi**, Consigliere

**Romano Bondavalli**, Consigliere

**Silvia Genzini**, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Funzionario E.Q. Giovanni Balzanelli.

**Oggetto: approvazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali per l'affidamento delle concessioni relative ai servizi TPL di bacino.**

## Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

PREMESSO che l'Agenzia:

- ✓ ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007, in data 22/12/2023 ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, l'avviso di preinformazione n. 2023/S 247-777527, relativo alla *“Procedura ristretta con prequalifica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano, di area urbana e interurbana nel bacino di Mantova e Cremona”*;
- ✓ con determinazioni 05/12/2023 n. 2023/24 e 28/12/2023 n. 2023/27 ha affidato incarichi consulenziali allo scopo di acquisire assistenza e supporto giuridico-legale e tecnico-economico nello svolgimento della procedura concorsuale di cui sopra;
- ✓ nelle more della complessa organizzazione della suddetta gara europea, alla scadenza dei previgenti contratti di servizio, con determinazioni n. e n. ha imposto al gestore uscente di proseguire nella gestione dei servizi TPL interurbani, urbani e di area urbana di Mantova fino al 31/12/2025.

PRESO ATTO che:

- ✓ la versione definitiva del progetto di Sistema Tariffario Integrato di Bacino della Mobilità (STIBM), la cui definizione è fondamentale allo scopo di determinare i parametri economici a base di gara e di completare la redazione del Programma di bacino della mobilità, pur essendo stata trasmessa a Regione Lombardia con nota prot. n. 2021/617 del 29/06/2021, per il raggiungimento delle intese di cui all'art. 6 del regolamento regionale 10/06/2014 n. 4, solo recentemente ha ottenuto un riscontro – peraltro non favorevole - da parte della stessa Regione, espresso con nota prot. n. RL\_K2\_0006603 del 15/04/2025;
- ✓ l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con delibera 19/02/2025 n. 28/2025 ha indetto una consultazione pubblica al fine di disciplinare il procedimento per l'individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, che incide quindi sulle modalità attuative delle *“Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”* di cui alla precedente delibera 28/11/2019 n. 154/2019.

VISTI:

- ✓ l'art. 1, comma 1, lett. a) della l. r. 27/02/2024, n. 5, che ha abrogato il comma 4 dell'art. 60 della l. r. 04/04/2012 n. 6 il quale stabiliva che le Agenzie dovessero provvedere all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro due anni dalla data di fine dello stato di emergenza

epidemiologica da Covid-19;

- ✓ il cronoprogramma allegato alla presente deliberazione, condiviso con i consulenti incaricati, che prevede il termine della procedura di gara e la conseguente attivazione di nuovi contratti di servizio entro il 31/12/2026.

CONSIDERATO che:

- ✓ in coerenza con le tempistiche stabilite nel suddetto cronoprogramma, allo scopo di garantire la continuità dei servizi TPL di bacino risulta necessaria la prosecuzione degli attuali affidamenti fino al 31/12/2026;
- ✓ come già avvenuto alla scadenza dei previgenti contratti di servizio relativi al sottobacino di Mantova, si procederà mediante imposizione di obblighi di servizio pubblico nei confronti degli attuali gestori.

RICHIAMATO l'art. 10, c. 1 del vigente Statuto, che disciplina le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

RITENUTO pertanto di approvare il cronoprogramma sopra citato, allo scopo di fissare un orizzonte temporale certo, cui fare riferimento in occasione dei monitoraggi periodici che gli organismi sovraordinati eseguono sullo stato di attuazione della normativa vigente in materia di liberalizzazione dei servizi TPL.

VISTI:

- ✓ il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti unanimi resi in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi illustrati nella parte espositiva, il cronoprogramma allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di prendere atto, pertanto, allo scopo di garantire la continuità dei servizi TPL di bacino, della necessità di proseguire gli attuali affidamenti fino al 31/12/2026, cui provvederà il Direttore con proprio atto di imposizione di obblighi di servizio pubblico nei confronti degli attuali gestori.

Infine l'Assemblea, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*F.to Massimo Dell'Acqua*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

*F.to Maurizio Rossi*



**Procedura di affidamento dei  
servizi di TPL  
Cremona e Mantova  
Cronoprogramma**



maggio 2025



# Tempistiche

Il percorso di gara è complesso ed è scandito dalla Delibera ART 154/2019, recentemente aggiornata ed integrata.

Si prevede:

- il PdB e l'aggiornamento dello STIB a maggio 2025;
- la Relazione Lotti inviata ad ART a fine giugno 2025;
- la consultazione a Luglio 2025;
- l'RdA inviata ad ART a settembre 2025;
- la pubblicazione della procedura di gara a inizio 2026;
- l'avvio dei relativi servizi da parte degli aggiudicatari a gennaio 2027.

Inizio incarico		01/01/2024			
Fase	N.ro	Attività	GG	Inizio attività	Fine attività
Fase 1	1.0	PEFS proroga	120	01/01/2024	30/04/2024
	1.0	Creazione dataroom	180	30/04/2024	27/10/2024
	1.1	Piano di bacino	210	27/10/2024	25/05/2025
	1.2	STIBM	90	01/03/2025	30/05/2025
Fase 2	1.3	Relazione Lotti	150	01/04/2025	29/08/2025
	1.3.1	Definizione Costi Standard	60	01/04/2025	31/05/2025
	1.3.2	Redazione Relazione Lotti	30	31/05/2025	30/06/2025
	1.3.3	Parere Relazione Lotti	45	30/06/2025	14/08/2025
	1.3.4	Relazione ex art. 14 dlgs 201/2022	15	14/08/2025	29/08/2025
	1.4	Procedure di Consultazione	50	31/05/2025	20/07/2025
	1.4.1	Piano investimenti	30	31/05/2025	30/06/2025
	1.4.2	Piano di Accesso al Dato (PAD)	30	31/05/2025	30/06/2025
	1.4.3	Condizioni minime di qualità (CMQ)	30	31/05/2025	30/06/2025
	1.4.4	Incontri parti sociali (clausola sociale)	30	31/05/2025	30/06/2025
	1.4.5	Documento di Consultazione e seduta pubblica	20	30/06/2025	20/07/2025
	1.5	PEFS	60	20/07/2025	18/09/2025
	1.6	Relazione di Affidamento (RdA)	135	20/07/2025	02/12/2025
	1.6.1	Redazione RdA	60	20/07/2025	18/09/2025
	1.6.2	Parere ART	60	18/09/2025	17/11/2025
1.6.3	Relazione di Affidamento finale	15	17/11/2025	02/12/2025	
Fase 3	1.7	Documentazione di gara	110	18/09/2025	06/01/2026
	1.7.1	Schema di contratto di servizio	60	18/09/2025	17/11/2025
	1.7.2	Capitolato di gara	60	18/09/2025	17/11/2025
	1.7.3	Bozze allegati	60	18/09/2025	17/11/2025
	1.7.4	Affinamento allegati	30	17/11/2025	17/12/2025
	1.7.5	Approvazione atti	15	17/12/2025	01/01/2026
	1.7.6	Pubblicazione bando di gara (Aperta)	5	01/01/2026	06/01/2026
Fase 4	1.8	Presentazione offerte	120	06/01/2026	06/05/2026
	1.9	Valutazione offerta	30	06/05/2026	05/06/2026
	1.10	Aggiudicazione	30	05/06/2026	05/07/2026
	1.11	Periodo transitorio	180	05/07/2026	01/01/2027



# Cronoprogramma

Fasi	Capitolato	Attività	Inizio attività	Fine attività	2024												2025												2026											
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	1.0	PEFS proroga	gen-24	apr-24	■																																			
	1.0	Creazione dataroom	apr-24	ott-24	■																																			
	1.1	Piano di bacino	ott-24	mag-25	■																																			
	1.2	STIBM	mar-25	mag-25	■																																			
Fase 2	1.3	Relazione Lotti	apr-25	ago-25	■																																			
	1.3.1	Definizione Costi Standard	apr-25	mag-25	■																																			
	1.3.2	Redazione Relazione Lotti	mag-25	giu-25	■																																			
	1.3.3	Parere Relazione Lotti	giu-25	ago-25	■																																			
	1.3.4	Relazione ex art. 14 dlgs 201/2022	ago-25	ago-25	■																																			
	1.4	Procedure di Consultazione	mag-25	lug-25	■																																			
	1.4.1	Piano investimenti	mag-25	giu-25	■																																			
	1.4.2	Piano di Accesso al Dato (PAD)	mag-25	giu-25	■																																			
	1.4.3	Condizioni minime di qualità (CMQ)	mag-25	giu-25	■																																			
	1.4.4	Incontri parti sociali (clausola sociale)	mag-25	giu-25	■																																			
	1.4.5	Documento di Consultazione e seduta pubblica	giu-25	lug-25	■																																			
	1.5	PEFS	lug-25	set-25	■																																			
	1.6	Relazione di Affidamento (RdA)	lug-25	dic-25	■																																			
	Fase 3	1.6.1	Redazione RdA	lug-25	set-25	■																																		
1.6.2		Parere ART	set-25	nov-25	■																																			
1.6.3		Relazione di Affidamento finale	nov-25	dic-25	■																																			
1.7		Documentazione di gara	set-25	gen-26	■																																			
1.7.1		Schema di contratto di servizio	set-25	nov-25	■																																			
1.7.2		Capitolato di gara	set-25	nov-25	■																																			
1.7.3		Bozze allegati	set-25	nov-25	■																																			
Fase 4	1.7.4	Affinamento allegati	nov-25	dic-25	■																																			
	1.7.5	Approvazione atti	dic-25	gen-26	■																																			
	1.7.6	Pubblicazione bando di gara (Aperta)	gen-26	gen-26	■																																			
	1.8	Presentazione offerte	gen-26	mag-26	■																																			
Fase 4	1.9	Valutazione offerta	mag-26	giu-26	■																																			
	1.10	Aggiudicazione	giu-26	lug-26	■																																			
	1.11	Periodo transitorio	lug-26	gen-27	■																																			

